

Ansökan sänds till:
Heby kommun, Tekniska enheten, 744 88 Heby

Upplysningar: Heby kommun, tfn 0224-363 55
Daniel.Hagman@heby.se

Ledningsägare	Org.nr
Kontaktperson	Telefonnummer
Adress	E-postadress
Entreprenör	
Ansvarig arbetsledare	Telefon
Adress	E-postadress
Faktureringsadress och Org. nr (avser fakturering för återställningsarbeten)	

Information om aktuell grävning

Allmän beskrivning	
Adress	
Grävningen avser: Park/naturmark <input type="checkbox"/> Körbana <input type="checkbox"/> G/c-väg <input type="checkbox"/> Gångbana <input type="checkbox"/> Annat: _____	
Arbetsmetod:	
Beräknad storlek på grop/gropar (längd x bredd x djup)	
Arbetet avses inledas: _____ Arbetet avslutas: _____	
Ritningar bifogas! Se även information om inmätning på följande sida!	
Jag har tagit del och accepterar villkoren (se nästa sida): Ja <input type="checkbox"/>	
Underskrift ledningsägare	Underskrift kommunens handläggare
Ort och datum	Ort och datum

Beviljas

Avslås

Handläggningstid för grävstillstånd är cirka två veckor

Villkor nästa sida

Villkor

Kommunens ansvar

I Heby kommun ansvarar verksamhetsnämnden för offentlig plats inom kommunen. Tekniska enheten är i egenskap av kommunens väghållare den som lämnar föreskrifter för utförande av arbete i allmän platsmark.

Ledningsägarens ansvar

Heby kommun påtar sig inget ansvar för av ledningsägaren förslagen placering av ledning. Det åligger ledningsägaren att själv svara för kontroll av andras ledningar och anläggningar. Ledningsägaren ansvarar för att markering av andra ledningsägares ledningar blir utförd samt svarar för eventuell uppkommen skada på annans ledning eller anläggning vid grävning. Kontroll av andras ledningar måste ske via Ledningskollen.se.

Ledningsägaren bekostar alla åtgärder i allmän platsmark som görs i samband med ledningsarbetet. Ledningsägaren ansvarar för återställningen upp till bundet bärlager alternativt slitlager där bundet bärlager ej förekommer.

Ledningsägaren ansvarar under perioden 1 maj-15 september för tillsyn och underhåll av grävningen i 30 dagar efter grävarbetets slut. För grävningar utförda under perioden 16 september-1 maj gäller att ledningsägaren svarar för tillsyn och underhåll till och med 31 maj. Tillsynen och underhållet avser sådant som sättningar och andra skador på beläggningen/ytan. Av Heby kommun utsedd beläggningentreprenör övertar sedan arbetet och ansvaret. Vid avslut av arbetet meddela kommunens gatuansvarig för besiktning och godkännande innan övertagande.

Ledningsägaren ska se till att arbetsområdet fram till utförd slutbesiktning hålls i sådant skick, att ordning och säkerhet inte åsidosätts.

Uppbrutet material som kantsten, plattor m.m. ska rengöras och lagras så att dessa kan användas vid återställningen. Det uppbrotta materialet ska förvaras på sådant sätt att materialstöld, vandalism eller skador på tredje part undviks. Förvarat material ska inför återställningen transporteras tillbaka till arbetsområdet.

Ledningsägaren har ansvaret för att entreprenadområdet/arbetsområdet hålls rent och snyggt och ansvarar därmed för renhållning, underhåll och vinterväghållning till dess ledningsägarens arbete är fullgjort och slutbesiktat. Angränsande områden ska hållas i sådant skick, att renhållning och vinterväghållning kan ske på normalt sätt. Sopor och avfall från platsen ska samlas snarast och sorteras för respektive avfallssort. Åtgärder ska vidtas så att mark, grundvatten och vattendrag inte förorenas av kemikalier, oljor, bensin eller liknande.

Ledningsägaren har ansvaret för trafikavstängning och för att schaktet är avspärrat i enlighet med Vägverkets författningssamling IFS 2009:4.

Vid arbete på eller längst väg/gata som innebär försvårad framkomst för utryckningsfordon måste SOS alarm meddelas om detta.

Inmätning

Vid nedläggning av ny ledning, flytt av ledning eller arbete med äldre ledning som ej tidigare ärinmätt ska ledningsägare mäta in ledningen i öppen grav. Mätdata lämnas till kommunen (samma adress som ovan). Inmätning ska ske i kommunens referenssystem som är Sweref 99 16 30. För vatten- och avloppsledningar skall koordinater anges i nord- ost- och höjddled. För höjdfix och mätpunkter vänligen kontakta kommunen.

Debitering

Efter utförda beläggningsarbeten debiteras ledningsägaren kostnad för detta med påslag av 30%. Påslaget avser täcka kostnader för sättningar och andra kompletterande arbeten.

Konsekvenser och påföljder:

- Om arbete har startats utan grävningstillstånd debiteras ledningsägaren ett vite av 20 000 kronor per gång.
- Om arbetet inte överensstämmer med inlämnade handlingar avseende placering av ledning debiteras ledningsägaren en avgift för kommunens merkostnader samt ett vite av 500 kronor per löpmeter felaktigt lagd ledning.
- Om borring erfordras, enligt kommunens anvisningar, och detta inte efterföljs debiteras ledningsägaren en avgift för kommunens merkostnader samt ett vite av 25 000 kronor.
- För bristfällig återställning, skador på träd eller felaktigt hanterade massor etc. debiteras ledningsägaren för kommunens merkostnader inklusive trädets eller anläggningens värde.
- Om trafikanters säkerhet äventyras och påtalade brister inte rättas till stoppas arbetet och kommunen utför de nödvändiga kompletteringarna. Kostnaden debiteras ledningsägaren.
- För akuta underhållsåtgärder efter felanmälningar eller dylikt från allmänhet eller näringsidkare debiteras ledningsägaren för kommunens kostnader.
- Skador som drabbar trafikanter på grund av bristfälligt underhåll av grävning etc. regleras av väghållaren och debiteras ledningsägaren. Alternativt kan ledningsägaren anmodas att reglera skadan. Om detta inte sker inom två arbetsdagar utgår en avgift för kommunens merkostnader samt ett vite av 20 000 kronor.
- Om trafikavstängning inte är utförd enligt Vägverkets författningssamling IFS 2009:4 har kommunen rätt att efter samråd vidta nödvändiga åtgärder på tillståndshavarens bekostnad. En avgift utgår för kommunens merkostnader samt ett vite av 20 000 kronor.

Mer information om grävning på allmän plats finns på kommunens hemsida!